

**Протокол заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Армавир», а также иных вопросов благоустройства территории муниципального образования город Армавир**

4 октября 2018 года

г. Армавир

1. О реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Армавир» в 2018 году.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Чмож<br>Дмитрий Геннадьевич        | - исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования город Армавир, председатель комиссии;   |
| Слюсарева<br>Наталья Александровна | - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир, заместитель председателя комиссии;   |
| Удовенко<br>Татьяна Анатольевна    | - главный специалист управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир, секретарь комиссии  |
| Члены комиссии:                    |  |
| Абрамов<br>Сергей Аветисович       | - депутат Армавирской городской Думы, председатель постоянной комиссии Армавирской городской Думы по промышленности, сельскому хозяйству, транспорту, связи, предпринимательству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства; |
| Гринглаз<br>Владимир Борисович     | - председатель местного отделения Краснодарского регионального отделения политической партии «Справедливая Россия»;  |
| Павлюченков<br>Владимир Николаевич | - секретарь Общественной палаты муниципального образования город Армавир;  |
| Поляков<br>Александр Валериевич    | - председатель Армавирской городской Думы;   |
| Петренко<br>Андрей Александрович   | - заместитель начальника правового управления администрации муниципального образования город   |

Армавир, начальник отдела правовой экспертизы и аналитики;

Скрипкин  
Николай Николаевич - председатель Армавирского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

Трофименко  
Сергей Петрович - член регионального штаба Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию»;

Юрин  
Александр Юрьевич - руководитель исполнительного комитета Армавирского местного отделения Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

**СЛУШАЛИ:**

Д.Г. Чмож:

Размер финансирования работ по благоустройству территорий муниципального образования город Армавир на 2018 год составляет 80 480,6 тыс. рублей.

В соответствии с муниципальной программой формирования современной городской среды на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 31 июля 2018 года № 1342 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Армавир от 30 октября 2017 года №2294 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Армавир» в рамках доведенного финансирования в 2018 году на территории муниципального образования город Армавир запланировано благоустройство 7 дворовых территорий и 1 общественной территории.

По состоянию на 4 октября 2018 года подрядные организации определены и работы ведутся на 6 дворовых территориях и общественной территории.

№ п/п	Адрес дворовой территории	Начальная (максимальная) цена контракта	Цена контракта после проведения торгов	Экономия	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	Лермонтова,94	3 326 600,00	3 326 600,00	0,00	ООО «ДСТК»	15.11.2018
2	Каспарова 17,17А	7 398 440,00	6 436 642,80	961 797,20	ООО «ДСУ-4»	15.11.2018
3	Сов. Армии,31	4 723 186,00	4 534 252,80	188 933,20	ООО «ДорСтройТранс»	15.11.2018
4	Ефремова, 133	10 823 320,00	9 362 171,80	1 461 148,20	ООО «ДорСтройТранс»	15.11.2018
5	Ефремова,111	7 897 870,00	6 950 125,60	947 744,40	ООО «ДСУ-4»	15.11.2018
6	Чернышевского 5 А,7	12 178 290,00	12 117 398,55	60 891,45	ООО «Спецстрой»	15.11.2018



7	Луначарского, 402 Б,В	9 555 181,0	-	-	в процессе торгов, дата аукциона 29.10.2018г.	-
---	--------------------------	-------------	---	---	---	---

№ п/п	Адрес общественной территории	Начальная (максимальная) цена контракта	Цена контракта после проведения торгов	Экономия	Подрядная организация	Срок выполнения работ
1	Зеленая зона между улицами Тургенева, Урицкого, Луначарского и Софьи Перовской	24 577 701,00	24 331 923,98	225 777,02	ООО ПКФ «ДТК»	15.11.2018

С целью своевременного освоения денежных средств общественной комиссией осуществляется ежедневный контроль за надлежащим исполнением подрядными организациями муниципальных контрактов. По состоянию на 4 октября 2018 года процент выполнения работ составляет – 45%.

С целью максимального информирования населения о конкретных результатах приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на главной странице официального сайта администрации муниципального образования город Армавир в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (<http://armawir.ru/komfortnaya-sreda/>) размещены агитационные, методические и презентационные материалы, посвященные реализации проекта.

Количество публикаций о приоритетном проекте за 9 месяцев текущего года в газете «Армавирский собеседник» - 23, на телевидении – 40.

Размещение информации в модуле ГИС ЖКХ в части реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» проводится в соответствии с установленными сроками.

#### РЕШИЛИ:

Усилить контроль за своевременным выполнением мероприятий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Армавир» в 2018 году.

Председатель комиссии,  
исполняющий обязанности заместителя  
главы муниципального образования  
город Армавир



Д.Г. Чмож

Главный специалист управления  
архитектуры и градостроительства  
администрации муниципального  
образования город Армавир,  
секретарь комиссии



Т.А.Удовенко