

**АКТ**  
**ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**  
**НА ГЕРМТИЧНОСТЬ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ**  
*смонтированной в многоквартирном доме*  
*№ 112 по ул. Полины Осипенко*

г.Армавир

*Вавулет* 2018года

Комиссия в составе: Представитель- Армавирского филиала ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар»

*Сергей Николаевич Асеев*  
слесарь-сантехник ЖСК №45 –Ремеслов М.В., председатель ЖСК № 45 – Моц О.В.

произвела силами специалистов ЖСК- 45 проверку и осмотр системы отопления и составила акт о нижеследующем:

1. Испытание проведено гидростатическим методом Давлением 0,6 МПа ( 6 кгс/кВ.см) в течение 10 минут.
2. Падение давления составило 0,01 МПа ( 0,1 кгс/кв.см)
3. Признаков разрыва, нарушения прочности соединений, капель в сварных швах, резьбовых соединениях, на поверхности труб арматуры и утечек воды **не обнаружено.**
4. Подпитка по показаниям узла учета на период испытания составила - 0.

Вывод комиссии:

Система признается выдержавшей испытание давлением на герметичность.

Председатель ЖСК №45

Слесарь-сантехник ЖСК № 45

Представитель Армавирского филиала ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар»

Моц О.В.

Ремеслов М.В.

